

Informatie bouw Dreeftoren

In het afgelopen half jaar zijn wij vooral druk geweest met de verdiepingen van de kantootoren en de betonwerkzaamheden van de woontoren met betrekking tot het voorbereiden van het plaatsen van de prefab opbouw.

Hoogtepunten voor het komende kwartaal:

Parkeergarage

De parkeergarage is, voor zover mogelijk, gereed en klaar voor de volgende fase. De voorbereidingen voor de doorbraak naar de Mikado P3 parkeergarage zijn inmiddels getroffen, zodat de aansluiting binnenkort gerealiseerd kan worden.

Kantootoren

De gevelwerkzaamheden van de kantootoren naderen hun voltooiing. De gevels van de 18de en 19de verdieping zullen binnenkort worden gesloten, waarmee de buitenkant van de toren bijna gereed is op de plint na. Daarnaast is gestart met het dichtens van de transportopeningen op de 5de tot en met de 11de verdieping. Ook zijn de afbouwwerkzaamheden binnen inmiddels van start gegaan, waardoor de binnenkant steeds verder vorm krijgt.

Woontoren

Byldis is eind Q3 gestart met de bouw van het prefab-gedeelte van de woontoren. Volgens de huidige planning zullen de eerste vijf prefab verdiepingen eind dit jaar gereed zijn.

Omgeving

Met de start van de prefab bouw van de woontoren zullen er meer transportbewegingen plaatsvinden van en naar de bouwplaats. De gemeente heeft dit getoetst en goedgekeurd in het herziene BLVC-plan, waardoor de transporten van start kunnen gaan. Voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer worden verkeersregelaars ingezet tijdens de transportmomenten.

Als bouwteam kijken wij uit naar de komende periode, waarin wij u zo goed als mogelijk zullen informeren over mogelijke hinder en overlastmomenten, hiervoor zullen wij onze website up-to-date houden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze site www.dreeftorenamsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

DCV BOUW BV
Namens deze,

Team Dreeftoren

